



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**  
**DFO – DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**

**RELATÓRIO PERIÓCIDO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA**  
**(dezembro-2023)**

**Ampliação do Departamento de Terapia Ocupacional**

Data de início: **06/02/2023**

Prazo de execução: **90 dias**

Vigência do contrato: **16/01/2024**

Empresa executora: **Concreferro Construções e Incorporações LTDA CNPJ**  
**Nº 40884553/0001-79**

Número do contrato: **91/2022**

Engenheiro Fiscal: **Darmene Rubem de Macêdo**

Valor da obra: **R\$ 375.998,19**

Valor pago: **R\$ 375.887,53**

Situação da Obra: **Finalizada**

**DESCRIÇÃO DA OBRA:**

A obra tem como finalidade a Ampliação do Departamento de Terapia Ocupacional, com a construção do Laboratório de Tecnologia Assistida e Terapia Ocupacional.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (dezembro 2023)

- LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA ASSISTIDA. CONCLUÍDA.







- BRISE. CONCLUÍDO.



- SALA DE ATENDIMENTO. CONCLUÍDA

